



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลทุ่งหลวง โทร. ๐๗๗-๓๖๑๐๔๗ โทรสาร ๐๗๗-๙๕๕๓๓๒

ที่ สฎ ๕๕๖๐๑/๗๗๑

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ นั้น

เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) และแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง สำนักปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จึงขอรายงานการกำกับติดตามผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอนอมา บำรุงพล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางศรีสุตา อักษร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล

- เพ็ญใจ ปรอดทอง

(ลงชื่อ)

(นางลักขณา เพชรอนันต์)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่จัดไว้ตามแผนปฏิบัติการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผูกพัน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้ได้มาตรฐาน (๑) แผนงานการศึกษา						
๑.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๑,๑๒๑,๘๑๕	๕๐๓,๕๑๑	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒.	ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	๒๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๓.	ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔.	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กและเยาวชน ตำบลทุ่งหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	๒๐๐,๐๐๐	๓๓๖,๙๔๙	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๖๕๑,๐๘๐	๗๑๓,๘๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๗.	ค่าอาหารเสริม (นม)	๑,๖๒๘,๗๔๘	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๘.	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	๓,๖๓๗,๔๐๐	๑,๖๕๓,๓๕๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๙.	สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์	๑๗๒,๔๘๕	๖๐,๐๘๗,๕๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
รวม ๙ โครงการ		๘,๔๖๘,๓๒๘	๓,๒๙๘,๔๙๘	-		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผูกพัน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.๒	กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ (๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
๑.	คำใช้ภายในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน	๒๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "เทศบาลตำบลทุ่งหลวง คัพ ครั้งที่ ๑๒" ประจำปี ๒๕๖๕	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓.	โครงการมหกรรมการแข่งขันกรีฑาของเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลทุ่งหลวง ประจำปี ๒๕๖๕	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	รวม ๓ โครงการ	๔๒๐,๐๐๐	-	-		
๑.๓	กลยุทธ์ ทำนุบำรุงกิจกรรมทางด้านศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
๑.	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งหลวง ประจำปี ๒๕๖๕	๕๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งดจัดโครงการเพื่อถวายความ อาลัย และน้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณ แต่พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
๒.	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕	๑๕๐,๐๐๐	๓๔,๙๔๙	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	รวม ๒ โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๓๔,๙๔๙	-		
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ ทั้งหมด ๑๔ โครงการ	๙๖๘๘๘,๓๒๘	๓,๓๓๓,๔๔๗	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่จัดไว้ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผูกพัน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ
๒.๑ กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน						
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตก - ห้วยพ้อ หมู่ที่ ๑ ตำบล ทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๘๑,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายลานะ - เขานินันท์ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๑๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพกริต - นีวรอบ หมู่ที่ ๔ ตำบล ทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๙๓,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบอด - วังหิน หมู่ที่ ๕,๑๓ ตำบล ทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๙๔,๐๐๐	-	๔๙๓,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห่านเพชร - บ้านปากลิ็ด หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖.	โครงการบุกเบิกถนนสายห้วยพ้อ - คลองเสียว หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอ เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๓๒๖,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดโคกอินทนิล หมู่ที่ ๘,๙ ตำบล ทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๘๑,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบล ทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๙๔,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามเพย์ยูติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้พัน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุขสมพร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมทบ เป็นพรหม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๘๑,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๑.	โครงการก่อสร้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกจำปา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๘๑,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหิน - คลองฉนวน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๕๔๓,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดนาพอ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๘๑,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๕.	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ เลียบถนนสายแยก ๔๐๐๙ - หนองบัว หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๙๕๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๖.	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ถนนสายบนใต้ - หนองเตย หมู่ที่ ๓ ตำบล ทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๗.	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ควนเนียง) หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอ เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๖๖,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๘.	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ทวนเพชร ๓) หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๒๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๙.	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (นาขุนเห็ด) หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๐.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกโพธิ์ - ชลประทาน หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๙๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่จัดไว้ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผูกพัน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๑.	โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี	๖๕๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๒.	โครงการปรับปรุงถนนสายวังหิน หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี	๒๗๗,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๓.	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ปากฉนวน) หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๙๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๔.	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ห้วยพ่อ ๔) หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑๖๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๕.	เครื่องสูบน้ำ	๒๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม ๒๕ โครงการ		๑๐,๔๑๐,๐๐๐	๖๒๐,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐		
(๒) แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน						
๑.	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้กับ ถนนสายบ้านล้อง - พระแสง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑๐,๐๐๐	๖,๐๑๕,๕๕๕	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้กับ ถนนสายข้างอุ่มมรด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๔๔,๘๘๘	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวม ๒ โครงการ		๖๐,๐๐๐	๕๕,๘๖๐,๔๔๓	๔๙๓,๐๐๐		
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ ทั้งหมด ๒๗ โครงการ		๑๐,๔๗๐,๐๐๐	๖๗๕,๘๖๐,๔๔๓	๔๙๓,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมอาชีพ และการท่องเที่ยว

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผูกพัน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ
๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาด้านอาชีพ กลุ่มอาชีพ วิชาชีพชุมชน และส่งเสริมการ ดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน						
๑.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพของประชาชนทั่วไปตำบลทุ่งหลวง	๒๕,๐๐๐	๒๒,๕๐๒	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวม ๑ โครงการ		๒๕,๐๐๐	๒๒,๕๐๒			
(๒) แผนงานส่งเสริมสังคม						
๑.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชน ทั่วไปตำบลทุ่งหลวง	๒๕,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม ๑ โครงการ		๒๕,๐๐๐	-	-		
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ ทั้งหมด ๒ โครงการ		๕๐,๐๐๐	๒๒,๕๐๒	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม/สวัสดิการ/การสาธารณสุขและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามแผนปฏิบัติการ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้พัน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ
๔.๑	กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน					
(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน						
๑.	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ถูกภัยทางน้ำ	๒๐,๐๐๐	-		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒.	โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกภัยทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุด วันปีใหม่ วันสงกรานต์	๕,๐๐๐	-		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓.	โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	รวม ๓ โครงการ	๔๕,๐๐๐	-			
๔.๒	กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน					
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน						
๑.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลพ่งหลวง	๑๕,๐๐๐	-		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	รวม ๑ โครงการ	๑๕,๐๐๐	-			
๔.๓	กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม					
(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์						
๑.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลพ่งหลวง	๒๕,๐๐๐	-		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒.	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๕,๐๐๐	-		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	รวม ๒ โครงการ	๖๐,๐๐๐	-			
๔.๔	กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการบริการสาธารณสุขและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน					
(๑) แผนงานสาธารณสุข						
๑.	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	-	๔๙,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน (อุดหนุนงบประมาณ ๑๔ หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท)	๒๘๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๙	๔๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	รวม ๓ โครงการ	๓๗๐,๐๐๐	-	๔๙,๐๐๐		
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ ทั้งหมด ๙ โครงการ	๔๙๐,๐๐๐	-	๔๙,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามระเบียบยัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้พัน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ
๕.๑	กลยุทธ์ สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
(๑)	แผนงานเฉพาะและชุมชน					
๑.	โครงการลดขยะลดโรคใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	
๒.	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๑๕,๐๐๐	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	
	รวม ๒ โครงการ	๓๕,๐๐๐	-	-		
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ ทั้งหมด ๒ โครงการ	๓๕,๐๐๐	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผูกพัน	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ
๖.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม						
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป						
๑.	โครงการจัดงาน จัดนิทรรศการหรืองานรื่นเริงต่างๆ	๘,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒.	โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ	๑๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓.	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๑๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔.	คำให้ท้ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕.	โครงการให้ความรู้ ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๑๐,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖.	โครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี และวันสำคัญอื่นๆ อำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗.	โครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการรเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๑๔๕,๐๐๐	๙๖,๕๘๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนตั้งจ่ายรายการ ใหม่
รวม ๗ โครงการ		๒๘๘,๐๐๐	๑๙๖,๕๘๐	-		
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖ ทั้งหมด ๗ โครงการ		๒๘๘,๐๐๐	๑๙๖,๕๘๐	-		
รวมทั้งสิ้น ๖๑ โครงการ		๒๐,๔๒๑,๓๒๘	๔,๒๒๘,๓๘๙.๔๒	๕๔๒,๐๐๐		